

LOG PENGUJIAN COMMISSIONING RS HARAPAN BUNDA

LOG PENGUJIAN COMMISSIONING

Log Pengujian Commissioning RS Harapan Bunda

1. LINGKUP PENGUJIAN

Pengujian commissioning mencakup uji kontinuitas konduktor, pengukuran resistansi pembumian, serta uji fungsional Surge Protection Device (SPD) pada panel listrik.

2. HASIL UJI KONTINUITAS

Seluruh jalur down conductor diuji kontinuitasnya dari air terminal hingga titik pembumian; hasil: LULUS, tidak ditemukan indikasi putus atau sambungan longgar.

3. HASIL UJI RESISTANSI PEMBUMIAN

Resistansi pembumian terukur berada di bawah nilai target yang dipersyaratkan pada seluruh titik ukur.

4. HASIL UJI FUNGSIONAL SPD

Indikator status SPD pada seluruh panel menunjukkan kondisi baik (belum terjadi surge event), koneksi kabel terpasang sesuai polaritas dan penampang yang dipersyaratkan.

5. KESIMPULAN

Sistem proteksi petir dinyatakan LULUS commissioning dan siap dioperasikan.